

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
Referência: 02/09/2024, seg..

Identificador
Seg 02/09/2024

Endereço da Obra
AVENIDA GENEROSO PONCE, 458 - CENTRO - NORTE - 78005-430 - CUIABÁ - MT

Cliente
CONCESSIONARIA CS MOBI CUIABA SPE S.A

CPF/CNPJ
48.651.247/0001-02

Construtora
CPF/CNPJ

Responsável Técnico
Número ART

Descrição

Geral

- Sem ocorrências no período

Detalhamento de Prazos

Conforme alinhado em Contrato, o Planejamento Executivo está em andamento para apresentação em 02/10/2024

Marcos Intermediários (Em Validação - Datas em confirmação com elaboração do Planejamento Executivo)

- Execução de 50% das Estruturas de Fundação: 07/01/2025
- Concretagem da 1º Laje: 28/03/2025
- Concretagem da 4º Laje: 26/06/2025
- Finalização da Alvenaria no 1º Pavimento: 08/05/2025
- Finalização da Alvenaria no 3º Pavimento: 17/06/2025
- Finalização da Pele de Vidro no 1º Pavimento: 22/05/2025

Marcos Críticos (Em Validação - Datas em confirmação com elaboração do Planejamento Executivo)

- Finalização das Estruturas de Fundação: 28/02/2025
- Finalização da Superestrutura de Concreto Armado: 31/07/2025
- Finalização das Alvenarias: 07/08/2025
- Finalização das Peles de Vidro: 18/08/2025
- Liberação para Lojistas (Shell): 31/08/2025
- Entrega Provisória Térreo | Mezanino | 1º Pavimento: 30/09/2025

Marco Final

- Conclusão da Obra: 31/10/2025

Gestão de Contratos

Contrato

- Assinatura do Contrato em: 02/09/2024

Canteiro de Obras

- Mobilização de Mão-de-Obra Indireta
- Mobilização de Mão-de-Obra Direta

Obra CS Mobi Cuiabá - MT

- Subcontratação de Empreiteiros para Serviços Preliminares - Levantamento Topográfico/Planialtimétrico: Roma Berno

Engenharia Ltda

- Subcontratação de Empreiteiros para Serviços Preliminares - Limpeza e Descarte de Resíduos: D3 Pavimentação Ltda
- Subcontratação de Empreiteiros para Serviços de Sondagem de Solo (Complementar): Funsolos Construtora e Engenharia Ltda

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
Referência: 02/09/2024, seg..

Informações de QSMS

Qualidade

- Sem ocorrências no período

Segurança do Trabalho

- Realização de Integração de Colaboradores das Empresas Subcontratadas
- 01 Eletricista aprovado no Processo Seletivo com exames agendados para o dia 03/09/2024

Meio Ambiente

- Sem ocorrências no período

Saúde Ocupacional

- Sem ocorrências no período

Planejamento

Início da Obra	Previsão de Conclusão da Obra	Dias Transcorridos *	Dias Restantes *
02/09/2024	31/10/2025	1	424

* Baseado na data de emissão do relatório

Envolvidos

Nome	Papel	Permissões
JOÃO PAULO PROVINCIIATTO	APROVADOR - RV	Enviar Para Aprovação; Aprovar
RAFAEL ROSA DOS SANTOS	ELABORADOR - RV	-
SERGIO BATISTA DE SOUZA	APROVADOR - CSM	Aprovar

Condições Climáticas

Período: Manhã

ENSOLARADO

Sem ocorrências no período.

Período: Tarde

ENSOLARADO

Sem ocorrências no período.

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
 Referência: 02/09/2024, seg..

Período: Noite

CÉU LIMPO

Sem ocorrências no período.

Período: Madrugada

CÉU LIMPO

Sem ocorrências no período.

Atividades Executadas

Tipo: PLANEJADA

Nome	Situação / Motivo	Descrição	Classificação
Demolição de Blocos de Concreto	Em Andamento	Limpeza e Demolição de Blocos de Concreto - Fundação da Edificação Existente	-

Anexos

Nome	Descrição	Tamanho
JB3 Demolicao 1	Demolição de Blocos de Concreto	381.55 KB
JB3 Demolicao 2	Demolição de Blocos de Concreto	372.94 KB



Imagem 1



Imagem 2

Imagem 1: Demolição de Blocos de Concreto

Imagem 2: Demolição de Blocos de Concreto

Escavação e Infraestrutura	Em Andamento	Abertura vala e encaminhamento esgoto sanitário - Edificação Vizinha	-
----------------------------	--------------	--	---

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
 Referência: 02/09/2024, seg..

Nome	Situação / Motivo	Descrição	Classificação
Anexos			
Nome		Descrição	Tamanho
<input type="checkbox"/> JB3 Hidrossanitario 1		Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas	424.50 KB
<input type="checkbox"/> JB3 Hidrossanitario 2		Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas	345.59 KB
<input type="checkbox"/> JB3 Hidrossanitario 3		Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas	484.99 KB



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3

Imagem 1: Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas

Imagem 2: Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas

Imagem 3: Abertura de Valas para Execução de Rede de Esgoto Provisória Proveniente das Edificações Vizinhas

Planejamento Executivo	Em Andamento	Elaboração do Planejamento Cronograma Executivo da Obra	-
Serviços Preliminares	Em Andamento	D3 Pavimentação Ltda: Limpeza e descarte de resíduos.	-

Anexos

Nome	Descrição	Tamanho
<input type="checkbox"/> D3 Limpeza 1	Limpeza e Descarte de Resíduos	273.33 KB
<input type="checkbox"/> D3 Limpeza 2	Limpeza e Descarte de Resíduos	285.76 KB

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
 Referência: 02/09/2024, seg..

Nome	Situação / Motivo	Descrição	Classificação
------	-------------------	-----------	---------------



Imagem 1



Imagem 2

Imagem 1: Limpeza e Descarte de Resíduos

Imagem 2: Limpeza e Descarte de Resíduos

Efetivos Total: 6 colaboradores

Efetivos Próprios: 3 colaboradores

Função	Colaboradores
RIO VERDE - ENGENHEIRO (A) DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL PL	1
RIO VERDE - GERENTE DE OBRAS	1
RIO VERDE - TÉCNICO (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO SR	1

Efetivos Terceiros: 3 colaboradores

D3 PAVIMENTACAO LTDA

Função	Colaboradores
TERCEIRO - MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	2
TERCEIRO - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1
Total: 3	

Total de Máquinas / Equipamentos: 3

Máquinas / Equipamentos Locados: 3

D3 PAVIMENTACAO LTDA

Tipo	Equipamentos
------	--------------

CS INFRA - MERCADO CUIABA / MT - 1.10615 | Código: CSM-2024-09-0002 |
Referência: 02/09/2024, seg..

Tipo	Equipamentos
Caminhão Basculante	2
Retroescavadeira	1
Total: 3	

Aprovações

Aprovador	Situação	Ressalva	Realizada em
JOÃO PAULO PROVINCIIATTO	Aprovado		06/09/2024 15:19 por joao.provinciatto@rioverde.com.br
SERGIO BATISTA DE SOUZA	Pendente de Aprovação		-

Assinaturas

JOÃO PAULO PROVINCIIATTO
APROVADOR - RV

SERGIO BATISTA DE SOUZA
APROVADOR - CSM